ANEXO No. 3 CRONOGRAMA

PA AYP OXI GEB GERENCIA

PROYECTO: "Montaje y construcción de sistemas individuales solares fotovoltaicos para las unidades comunitarias de atención UCAS e Instituciones Educativas IE rurales y dispersas de las ZNI de los municipios de Maicao y Riohacha, departamento de La Guajira, garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el Banco de proyectos de inversión de Obras por Impuestos del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas - SUIFP."

Actividades	Mes y Lugar
Actividades preliminares	Mes: 1° mes Duración:1 mes Lugar: Guajira (Maicao y Riohacha)
Socialización proyecto	Mes: 1° y 2° mes Duración: 2 meses Lugar: Guajira (Maicao y Riohacha)
Replanteo de obra y verificación usuarios.	Mes: 2" y 3° mes Duración: 2 meses Lugar: Guajira (Maicao y Riohacha)
Diseño y CTG	Mes: 1° mes Duración: 1 mes Lugar: Guajira (Maicao y Riohacha)
Aprobación de CTG por parte de MME	Mes: 2° mes Duración: 1 mes Lugar: Guajira (Maicao y Riohacha)
Compra y suministro	Mes: 2", 3° y 4° mes Duración: 3 meses Lugar: Guajira (Maicao y Riohacha)
Instalación	Mes: 5°, 6° y 7° mes Duración 3 meses Lugar: Guajira (Maicao y Riohacha)
Entrega y liquidación de obra	Mes: 8° mes Duración: 1 mes Lugar: Guajira (Maicao y Riohacha)
Liquidación del contrato	Mes: 9°, 10° y 11° mes Duración: 3 meses Lugar: El designado por el contratante para la liquidación.

El Cronograma está establecido en plazos máximos por los principales componentes, **El CONTRATISTA** deberá presentar para la ejecución del contrato el cronograma detallado por cada proyecto (convenio) en MS Project o Primavera