Descripción	Duración días	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Responsable
Interventoria del proyecto	**270**	**26/11/2022**	**23/08/2023**	
Interventoria del proyecto	270	26/11/2022	23/08/2023	Interventoria Entidad Nacional Competente Fiducia
FASE I - Etapa de ejecución de obra	**339**	**5/12/2022**	**9/11/2023**	**Responsable**
Convocatoria Sesión Inicio Fiducia	0	5/12/2022	5/12/2022	Fiducia
Reunión sesión de inicio	0	7/12/2022	7/12/2022	Fiducia Gerente
Comité de seguimiento	245	22/12/2022	24/08/2023	Fiducia Gerente
Entrega de informes de interventoría	245	1/01/2023	3/09/2023	Interventoria
Gestión de Procura	**170**	**7/12/2022**	**26/05/2023**	**Responsable**
Concertar con el contratista el cronograma de actividades, producción, despacho y entregas con el fin de realizar el seguimiento de manera eficaz buscando siempre la optimización de recursos	2	7/12/2022	9/12/2022	Gerencia Constructor Interventoría
Trámite de la pre-orden de compra por parte del contratista	3	9/12/2022	12/12/2022	Constructor
Revisión de especificaciones técnicas por parte de la interventoría (ficha técnica)	5	7/12/2022	12/12/2022	Interventoria
Aprobación de especificaciones técnicas para compra de elementos TIC (ficha técnica)		12/12/2022	12/12/2022	Interventoria
Verificación de especificaciones técnicas y de calidad en las instalaciones del proveedor realizada por la interventoría (muestra)	7	12/12/2022	19/12/2022	Interventoria
Trámite de la orden de compra por parte del contratista	3	23/12/2022	26/12/2022	Constructor
Concertar con el contratista, la gerencia y la interventoría el cronograma de despacho y entregas	0	26/12/2022	26/12/2022	Gerencia Constructor Interventoría
Aprobación del cronograma de despacho y entregas	0	26/12/2022	26/12/2022	Interventoria
Ejecución del plan de entregas por parte del contratista	150	26/12/2022	25/05/2023	Constructor
Aceptación del producto entregado en cada sede por parte de la interventoría	150	27/12/2022	26/05/2023	Interventoria
Construccion Aulas Cesar (25 Aulas)	**178**	**9/12/2022**	**5/06/2023**	
CESAR.Realizar actividades preliminares de obra en relación con actividades como delimitación de la zona de intervención, actas de vecindades (En el sentido de contar con evidencia del estado del predio y zonas cercanas) trazo o replanteo de las aulas sobre el terreno, vallas informativas, etc.	60	9/12/2022	7/02/2023	Constructor
CESAR. Suministrar e instalar los espacios para fijar la losa de cimentación o bases prefabricadas sobre la que se desarrollara la infraestructura modular.	120	15/12/2022	14/04/2023	Constructor
CESAR. Instalar estructura modular y paneles eco sostenibles en PVC, cubiertas y carpintería	150	26/12/2023	24/05/2024	Constructor
CESAR. Instalar equipos de generación solar fotovoltaica	135	16/01/2023	31/05/2023	Constructor
CESAR. Suministrar el sistema de monitoreo de solución fotovoltaica.	135	16/01/2023	31/05/2023	Constructor
CESAR. Suministrar, instalar y poner en marcha espacios que aportan ambientes de aprendizaje como: Señalética, dotación modular de puestos para docente y estudiantes, entre otros elementos de seguridad propia del aula.	119	1/02/2023	31/05/2023	Constructor
CESAR. Suministrar, instalar y poner en marcha a todo costo espacios que aportan ambientes de aprendizaje (incluyendo: computadora Interactiva para el maestro, tablero óptico de mando Interactivo, Pantalla 14", sistema de sonido fijo y proyector apto para 30 estudiantes)	119	1/02/2023	31/05/2023	Constructor
Construccion Aulas Bolivar (11 Aulas)	**149**	**9/12/2022**	**7/05/2023**	
BOLIVAR.Realizar actividades preliminares de obra en relación con actividades como delimitación de la zona de intervención, actas de vecindades (En el sentido de contar con evidencia del estado del predio y zonas cercanas) trazo o replanteo de las aulas sobre el terreno, vallas informativas, etc.	45	9/12/2022	23/01/2023	Constructor
BOLIVAR. Suministrar e instalar los espacios para fijar la losa de cimentación o bases prefabricadas sobre la que se desarrollara la infraestructura modular.	90	15/12/2022	15/03/2023	Constructor
BOLIVAR. Instalar estructura modular y paneles eco sostenibles en PVC, cubiertas y carpintería	120	26/12/2023	24/04/2024	Constructor
BOLIVAR. Instalr equipos de generación solar fotovoltaica	90	1/02/2023	2/05/2023	Constructor
BOLIVAR. Suministrar el sistema de monitoreo de solución fotovoltaica.	90	1/02/2023	2/05/2023	Constructor
BOLIVAR. Suministrar, instalar y poner en marcha espacios que aportan ambientes de aprendizaje como: Señalética, dotación modular de puestos para docente y estudiantes, entre otros elementos de seguridad propia del aula.	90	6/02/2023	7/05/2023	Constructor
BOLIVAR. Suministrar, instalar y poner en marcha a todo costo espacios que aportan ambientes de aprendizaje (incluyendo: computadora Interactiva para el maestro, tablero óptico de mando Interactivo, Pantalla 14", sistema de sonido fijo y proyector apto para 30 estudiantes)	90	6/02/2023	7/05/2023	Constructor
Construccion Aulas Antioquia (4 Aulas)	**98**	**9/12/2022**	**17/03/2023**	
ANTIOQUIA. Realizar actividades preliminares de obra en relación con actividades como delimitación de la zona de intervención, actas de vecindades (En el sentido de contar con evidencia del estado del predio y zonas cercanas) trazo o replanteo de las aulas sobre el terreno, vallas informativas, etc.	30	9/12/2022	8/01/2023	Constructor
ANTIOQUIA. Suministrar e instalar los espacios para fijar la losa de cimentación o bases prefabricadas sobre la que se desarrollara la infraestructura modular.	60	15/12/2022	13/02/2023	Constructor
ANTIOQUIA. Instalar estructura modular y paneles eco sostenibles en PVC, cubiertas y carpintería	60	26/12/2023	24/02/2024	Constructor
ANTIOQUIA. Instalr equipos de generación solar fotovoltaica	60	16/01/2023	17/03/2023	Constructor
ANTIOQUIA. Suministrar el sistema de monitoreo de solución fotovoltaica.	60	16/01/2023	17/03/2023	Constructor
ANTIOQUIA. Suministrar, instalar y poner en marcha espacios que aportan ambientes de aprendizaje como: Señalética, dotación modular de puestos para docente y estudiantes, entre otros elementos de seguridad propia del aula.	60	1/02/2023	2/04/2023	Constructor
ANTIOQUIA. Suministrar, instalar y poner en marcha a todo costo espacios que aportan ambientes de aprendizaje (incluyendo: computadora Interactiva para el maestro, tablero óptico de mando Interactivo, Pantalla 14", sistema de sonido fijo y proyector apto para 30 estudiantes)	60	1/02/2023	2/04/2023	Constructor

Descripción	Duración días	Fecha de incio	Fecha de finalización	Responsable
Construccion Aulas Valle (2 Aulas)	**98**	**9/12/2022**	**17/03/2023**	
VALLE. Realizar actividades preliminares de obra en relación con actividades como delimitación de la zona de intervención, actas de vecindades (En el sentido de contar con evidencia del estado del predio y zonas cercanas) trazo o replanteo de las aulas sobre el terreno, vallas informativas, etc.	30	9/12/2022	8/01/2023	Constructor
VALLE. Suministrar e instalar los espacios para fijar la losa de cimentación o bases prefabricadas sobre la que se desarrollara la infraestructura modular.	60	15/12/2022	13/02/2023	Constructor
VALLE. Instalar estructura modular y paneles eco sostenibles en PVC, cubiertas y carpintería	60	26/12/2023	24/02/2024	Constructor
VALLE. Instalr equipos de generación solar fotovoltaica	60	16/01/2023	17/03/2023	Constructor
VALLE. Suministrar el sistema de monitoreo de solución fotovoltaica.	60	16/01/2023	17/03/2023	Constructor
VALLE. Suministrar, instalar y poner en marcha espacios que aportan ambientes de aprendizaje como: Señalética, dotación modular de puestos para docente y estudiantes, entre otros elementos de seguridad propia del aula.	60	1/02/2023	2/04/2023	Constructor
VALLE. Suministrar, instalar y poner en marcha a todo costo espacios que aportan ambientes de aprendizaje (incluyendo: computadora Interactiva para el maestro, tablero óptico de mando Interactivo, Pantalla 14", sistema de sonido fijo y proyector apto para 30 estudiantes)	60	1/02/2023	2/04/2023	Constructor
Desarrollo Proceso Capacitación	**120**	**1/03/2023**	**29/06/2023**	
Capacitar a los docentes para la apropiación de los componentes de las aulas como estrategia de transferencia de conocimiento e integración a las TICS	90	15/03/2023	13/06/2023	Universidad
Ajuste de la agenda y metodología para la capacitación	30	15/03/2023	14/04/2023	Universidad
Diseño de la herramienta de seguimiento al uso pedagógico del aula interactiva	30	15/03/2023	14/04/2023	Universidad
Convocatoria de los docentes participantes	30	15/03/2023	14/04/2023	Universidad
Organización de la logística para la capacitación: lugar (aulas interactivas), transporte, alimentación y material de apoyo (libretas, lapiceros, orientaciones y guías de trabajo)	30	15/03/2023	14/04/2023	Universidad
Desarrollo de la capacitación para la apropiación de los componentes de las aulas interactivas	75	1/04/2023	15/06/2023	Universidad
Cierre Diplomado	29	1/06/2023	30/06/2023	Universidad
FASE II - Etapa de liquidación				**Responsable**
Liquidación Contratos Proveedores, Interventoria, Gerencia y Fiducia	**161**	**15/06/2023**	**23/11/2023**	
Informe con visto bueno de la Interventoría para entrega de las Aulas	120	1/04/2023	30/07/2023	Interventoría
Liquidación del contrato de constructor, suministro y dotación TIC	60	15/06/2023	14/08/2023	Fiducia Interventoría Gerencia
Liquidación contrato de formación docente.	60	15/06/2023	14/08/2023	Fiducia Interventoría Gerencia
Liquidación contrato de Interventoría	60	15/07/2023	13/09/2023	Fiducia Entidad Nacional Competente Gerencia
Entrega de informe final por parte de la interventoría con visto bueno para recibo del proyecto a satisfacción	30	15/07/2023	14/08/2023	Interventoría
Liquidación contrato de Gerencia	75	13/09/2023	27/11/2023	Fiducia
Liquidación Fiducia	60	1/10/2023	30/11/2023	Fiducia Contribuyente
Entrega formal y material del proyecto finalizado y en disposición para su uso y/o funcionamiento a la entidad nacional competente y entrega de la ENC al municipio respectivo	120	15/04/2023	13/08/2023	Interventoría Contribuyente Entidad Nacional Competente
Entrega del certificado para la DIAN	15	15/11/2023	30/11/2023	Fiducia Entidad Nacional Competente
Cierre técnico, administrativo y financiero	41	20/10/2023	30/11/2023	Fiducia Gerencia